

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地质博物馆屋面及室内吊顶维修改造						
主管部门		自治区地质局		实施单位		自治区地质博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	250	250	232.52	10	93.01%	9.3	
	其中:当年财政拨款	250	250	232.52	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目建设周期10个月,起始时间2021年1月,竣工时间2021年9月。项目内容:1.拆除屋面花岗岩面层,防水层、保温层铲除至结构层,更换防水层、保温层,女儿墙内例干挂石材、采光灯槽两侧石材改造,屋面花岗岩面层恢复(花岗岩破损率按30%考虑);改道后的女儿墙如高度不足1.1米安全要求,在除南面外的其它女儿墙加装250MM高或400MM高不锈钢栏杆;局部四层平屋顶增加2套雨水管。2.室内5-10轴通高大厅原石膏板吊顶拆除,重新铺设轻钢龙骨铝方通吊顶,吊项内岩棉保温板根据实际情况进行局部更换。3.配套喷淋、照明系统维修改造。项目概算250万元,改造面积6215.8平方米,项目实施将进一步巩固博物馆履职基础,提高服务社会发展能力,解决屋面漏雨等安全隐患,保护游客安全。</p>			<p>项目建设周期10个月,起始时间2021年1月,竣工时间2021年9月。项目内容:1.拆除屋面花岗岩面层,防水层、保温层铲除至结构层,更换防水层、保温层,女儿墙内例干挂石材、采光灯槽两侧石材改造,屋面花岗岩面层恢复(花岗岩破损率按30%考虑);改道后的女儿墙如高度不足1.1米安全要求,在除南面外的其它女儿墙加装250MM高或400MM高不锈钢栏杆;局部四层平屋顶增加2套雨水管。2.室内5-10轴通高大厅原石膏板吊顶拆除,重新铺设轻钢龙骨铝方通吊顶,吊项内岩棉保温板根据实际情况进行局部更换。3.配套喷淋、照明系统维修改造。项目概算250万元,改造面积6215.8平方米,项目实施将进一步巩固博物馆履职基础,提高服务社会发展能力,解决屋面漏雨等安全隐患,保护游客安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:博物馆屋面改造面积	6215.8平方米	6215.8平方米	10	10	
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	大于等于90%	大于等于90%	10	10	
		时效指标	指标1:项目按期完成率	大于等于90%	大于等于90%	10	10	
		成本指标	指标1:大型修缮	250万元	250万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:解决屋面漏雨安全隐患,保护游客人身安全,提供良好履职基础,服务社会发展能力。	有效解决	有效解决	20	20	
		可持续影响指标	指标1:对地质博物馆未来可持续发展的影响	长期	长期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	大于等于90%	大于等于90%	20	20		
总分						100	100	